

ANEXA 1- REST DE EXECUTAT LA REZILIEREA Contractului de executie: 10-L2_NCB_2019: CONSTRUIREA UNEI PLATFORME COMUNALE DE DEPOZITARE ŞI GOSPODĂRIRE A GUNOIULUI DE GRAJD, COMUNA TIHA BĂRGĂULUI, JUDEȚUL BISTRIȚA NĂSAUD

Nr. crt	Categoriile de lucrări contractate	Total contract actualizat conform DS 1/13.10.2020	Lucrari regasite in teren si acceptabile la data rezilierii	Rest de realizat		Observatii
	Denumire categorii de lucrări	Cant	cantitate	cantitate		
1	2		11	13		
Obiect: 0001 AMENAJARE TEREN						
Categorie: 0001 AMENAJARE TEREN						
1	CURATARE PASUNI,FANETE DE IENUPAR < 10-15CM ADANC.GRAD DE ACOPERIRE <10% - daca este cazul, in functie de situatia de pe amplasament	0.25	0.23	0.03		Nu au fost finalizate lucrarile de amenajare teren conform plan situatie proiectat-
2	SAPATURA SI UMLUTURA DE PAMINT UMLUTURA DE PAM. IN STRATURI ORIZONT.20-30 CM GROS.UDATA SI BATUTA	50.80	45.72	5.08		
3	TRANSPORT PAMANT	15.50	13.95	1.55		
4	NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN USOR	2.86	2.57	0.29		
TOTAL						
Obiect: 0001 AMENAJARE TEREN						
Categorie: 0002 AMENAJARE PENTRU PROTECTIA MEDIULUI						
1	ASTERNEREA PAM.VEGETAL PE TEREN CU PANTA<20%,IN STRAT.UNIFORME CU GROSIMEA DE 10CM	342.00	0.00	342.00		
2	PLANTARE PUIETI SALCAM. IN GROPI 40X40X40 CM, COND.LUCRU GRELE	200.00	0.00	200.00		
3	SAPARE GROPI, PLANTARE PUIETI, IN TEREN DESTINAT REIMPADURIRII: COND.LUCRU USOARE	0.20	0.00	0.20		
TOTAL						
Obiect: 0002 LUCRARI DE CONSTRUCTII						
Categorie: 0001 PLATFORMA BETONATA - TERASAMENTE						
1	APATURI MECANICE CU EXCAVATOR PE PNEURI (BULDOEXCAVATOR) CU CUPA DE 0,2-0,4 MC	891.40	891.40	0.00		Ca urmare a parasirii santierului, lucrarile executate s-au degradat si trebuiesc refacute in proportie de 50%
2	COMPACTAREA UMLUT.	5.40	2.70	2.70		
3	STRAT DRENANT CU GROSIMEA:25-50CM DIN BALAST	990.00	495.00	495.00		
TOTAL						
Obiect: 0002 LUCRARI DE CONSTRUCTII						
Categorie: 0001 PLATFORMA BETONATA - REZISTENTA						
1	TURNARE CU POMPA BETON IN FUNDATII, SOCLURI, ZIDURI DE SLPRIJIN, PERETI SUB COTA ZERO C8/10	36.80	0.00	36.80		Beton egalizare platforma. Lucrarea nu a fost executata.
2	TURNARE CU POMPA BETON IN FUNDATII, SOCLURI, ZIDURI DE SLPRIJIN, PERETI SUB COTA ZERO C8/10	55.60	0.00	55.60		
3	Fibre metalice disperse	5,200.00	0.00	5,200.00		Armare placa. Lucrarea nu a fost executata. Au fost solicitate la plata materiale aduse in santier fara a fi puse in opera. Se vor scadea printr-o situatie de lucrari rectificativa intocmita de Consultant
4	TURNARE BETON C25/30 PLATFORMA , INCLUSIV ROSTURI.	208.00	53.00	155.00		Beton fundatie zid. Conform antemasuratoare 53 mc.
5	TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR CU GROS <30CM C25/30	162.00	67.90	94.10		Turnare pereti. Conform antemasuratoare volumul de beton pt executie pereti este de 97 mc. Diferenta de beton solicitata in plus la plata se va scadea printr-o situatie de lucrari rectificativa intocmita de Consultant. Avand in vedere neconformitatea lucrarilor executate, Inginerul va emite o nota de neconformitate si va retine din situatia reala minim 30% din valoarea real executata. In prezentul centralizator, s-a trecut cantitatea de 67,90 mc reprezentând 70% din cantitatea realizată
6	TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR CU GROS <30CM C8/10	18.00	14.00	4.00		Beton egalizare sub talpa. Conform antemasuratoare cantitatea reala de beton egalizare sub talpa este de 14 mc
7	HIDROIZOLATIE LA CALD PT. TERASE SI ACOPERISURI CU 1 STRAT AMORSA SI 2 STR.DE MEMBRANA BITUMINOASA	2,532.00	0.00	2,532.00		Hidroizolatie platforma. Lucrarea nu a fost executata. Se va scadea printr-o situatie de lucrari rectificativa intocmita de Consultant
8	COFRAJE PAN REFOLOS CU PLAÇAJ 15MM PT.PERETI SI DIAFRAGME H=20M INCLUSIV SPRUJINIRILE	750.00	750.00	0.00		
9	CONFECT ARMATURI PT.BETON ARMAT LA CONSTRUCTII SPECIALE IN ATELIERE DE SANTIER DIN BST 500s D>10MM \$	11,750.00	11,750.00	0.00		
10	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=23 KM	360.00	360.00	0.00		
11	SCAFE DIN BETON MOZAIKAT H MAX.=15CM,STR SUPORT MORTAR CIM.M100T 3CM,FRECAT,SPALAT, S>16MP	91.00	0.00	91.00		
12	COMPACTAREA CU MAIUL DE MINA A UMLUT.IN STRAT.ORIZ.SAU INCL.1/4,UDAREA STRAT 20CM GROS.PAM.NECOZIV	28.00	28.00	0.00		
13	SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFETE TALUZURILOR CU 1KG SAMINTA PE 100 MP	0.95	0.00	0.95		
14	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM	1,206.12	410.00	796.12		Cantitatea de beton real transportata este (53 mc+97 mc+14mc)x2.5=410 tone. Pentru diferenta de material transportat Inginerul o va intocmi o situatie de lucrari rectificativa.

TOTAL					
Obiect: 0002 LUCRARI DE CONSTRUCTII					
Categorie: 0002 BAZIN DE STOCARE - TERASAMENTE					
1	SAPATURI MECANICE CU EXCAVATOR PE PNEURI (BULDOEXCAVATOR) CU CUPA DE 0,2-0,4 MC	448.00	448.00	0.00	
2	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMLUT.EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV	302.00	302.00	0.00	
TOTAL					
Obiect: 0002 LUCRARI DE CONSTRUCTII					
Categorie: 0002 BAZIN DE STOCARE - REZISTENTĂ					
1	BETON SIMPLU TURNAT IN EGALIZ.,PANTE,SAPE PT.CONS.CU INAL.35M PREP.-TURNARE BET.CLASA C8/10	5.50	5.50	0.00	
2	ARMATURI BST 500S, PT.FUNDATII/SUBZID., EXEC.TRONS.LIMITAT 1-3M,FASONAT+MONTAT,PETRECERE ARM.CONF.NORM.	3,590.00	3,590.00	0.00	
3	TURNARE CU MIJLOACE CALSICE BETON IN PLACI, GRINZI, STALPI	38.00	26.60	11.40	
4	HIDROIZOLATIE PENTRU BAZINE DIN BETON APLICATA CU PENSULA SAU TRAFLETUL IN 2 STRATURI	128.00	0.00	128.00	Hidroizolatie interioara bazin. Lucrarea nu a fost executata. Se va scadea printr-o situatie de lucrari rectificativa intocmita de Consultant
5	HIDROIZOLATIE LA CALD PT. TERASE SI ACOPERISURI CU 1 STRAT AMORSA SI 2 STR.DE MEMBRANA BITUMINOASA	348.00	0.00	348.00	Hidroizolatie exterioara bazin. Lucrarea nu a fost executata. Se va scadea printr-o situatie de lucrari rectificativa intocmita de Consultant
6	SCARA DE ACCES METALICA	3.00	0.00	3.00	
7	CAMIN INSPECTIE MONOBLOC V-PEHD DN 630, H.MAX 1520, 1 IN - 1 OUT DN 200	1.00	0.00	1.00	
8	USI METALICE DE ORICE FEL INCLUSIV ACCESORIILE INTR-UN CANAT CU SUPRAFATA < 5 MP	2.00	0.00	2.00	
9	IMPREJM.PLASA SARMA PANOURI GARD DE OTEL ROT.FIXATPE STALPI BET ARM.PREF MONT.LA 2M H COAMA 2,05 M	30.00	0.00	30.00	
10	STILP METALIC 2" PENTRU INDICATOR 81-EP-2615	17.00	0.00	17.00	
11	SCAFE DIN BETON MOZAIKAT H MAX.=15CM,STR SUPORT MORTAR CIM.M100T 3CM,FRECAT,SPALAT, S>16MP	27.00	0.00	27.00	
TOTAL					
Obiect: 0002 LUCRARI DE CONSTRUCTII					
Categorie: 0003 RIGOLA COLECTARE DEJECTII - TERASAMENTE					
1	SAPATURA DE PAMINT IN SPATII LIMITATE > 1,00 M SI 2 M ADINCIME CU MALURI NE SPRJINITE	25.00	0.00	25.00	
2	UMPLUTURA IN STRATURI COMPACTATE CU MIJLOACE MANUALE, EXEC.CU NISIP	2.00	0.00	2.00	
3	STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA	12.00	0.00	12.00	
TOTAL					
Obiect: 0002 LUCRARI DE CONSTRUCTII					
Categorie: 0003 RIGOLA COLECTARE DEJECTII - REZISTENTA					
1	TURNARE CU MIJLOACE CALSICE BETON IN PLACI, GRINZI, STALPI	7.40	0.00	7.40	
2	RIGOLA SI PLACUTE CAROSABILE CONFORM PROIECT SI PRODUCATOR	35.60	0.00	35.60	
3	HIDROIZOLATIE PENTRU BAZINE DIN BETON APLICATA CU PENSULA SAU TRAFLETUL IN 2 STRATURI	106.00	0.00	106.00	
TOTAL					
Obiect: 0002 LUCRARI DE CONSTRUCTII					
Categorie: 0004 FUNDATII CABINA, CONTAINERE - TERASAMENTE					
1	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT.1	0.15	0.15	0.00	
2	STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA	6.90	6.90	0.00	
TOTAL					
Obiect: 0002 LUCRARI DE CONSTRUCTII					
Categorie: 0004 FUNDATII CABINA, CONTAINERE - REZISTENTĂ					
1	TURNARE CU MIJLOACE CALSICE INCLUSIV ROSTRI, TRATAMENT SUPRAFTA BcR 4,0	7.20	0.00	7.20	
2	COFRAJE PAN REFOLOS CU PLACAJ 15MM PT.PERETI SI DIAFRAGME H=20M INCLUSIV SPRJINIRILE	8.00	0.00	8.00	
TOTAL					
Obiect: 0002 LUCRARI DE CONSTRUCTII					
Categorie: 0005 FUNDATII ACCES PLATFORMA - TERASAMENTE					
1	SAPATURI MECANICE CU EXCAVATOR PE PNEURI (BULDOEXCAVATOR) CU CUPA DE 0,2-0,4 MC	100.96	100.96	0.00	
2	STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA	53.00	0.00	53.00	Lucrarea nu a fost executata. Se va scadea printr-o situatie de lucrari rectificativa intocmita de Consultant
3	STRAT AGREG NAT(PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA	26.00	0.00	26.00	Lucrarea nu a fost executata. Se va scadea printr-o situatie de lucrari rectificativa intocmita de Consultant
TOTAL					
Obiect: 0002 LUCRARI DE CONSTRUCTII					
Categorie: 0005 FUNDATII ACCES PLATFORMA - REZISTENTĂ					
1	TURNARE CU MIJLOACE CALSICE INCLUSIV ROSTRI, TRATAMENT SUPRAFTA BcR 4,0	33.70	0.00	33.70	
2	COFRAJE PAN REFOLOS CU PLACAJ 15MM PT.PERETI SI DIAFRAGME H=20M INCLUSIV SPRJINIRILE	28.00	0.00	28.00	
TOTAL					
Obiect: 0002 LUCRARI DE CONSTRUCTII					
Categorie: 0006 CONSTRUIRE 2 PIEZOMETRE - TERASAMENTE					
1	SAPATURI MECANICE CU EXCAVATOR PE PNEURI (BULDOEXCAVATOR) CU CUPA DE 0,2-0,4 MC	1.00	0.00	1.00	
2	STRAT DRENANT CU GROSIMEA:20 CM DIN BALAST	2.00	0.00	2.00	
TOTAL					
Obiect: 0002 LUCRARI DE CONSTRUCTII					
Categorie: 0006 CONSTRUIRE 2 PIEZOMETRE - REZISTENTĂ					
1	COFRAJE PAN REFOLOS CU PLACAJ 15MM PT.PERETI SI DIAFRAGME H=20M INCLUSIV SPRJINIRILE	2.00	0.00	2.00	
2	CONFECT ARMATURI PT.BETON ARMAT LA CONSTRUCTII SPECIALE IN ATELIERE DE SANTIER DIN PC 52 D>10MM	0.00	0.00	0.00	
3	BETON RUTIER BcR4,0	1.00	0.00	1.00	

4	FORAJ USCAT SEMIMEC INSTAL CU TREPIED,CAPACIT SUB 60M TEREAN CL 1_2 COLOANE DIAM 8 1/2_10 1/2 TOLI	20.00	0.00	20.00	
TOTAL					
Obiect: 0002 LUCRARI DE CONSTRUCTII					
Categorie: 0007 IMPREJMUIRE GENERALA PLATFORMA - TERASAMENTE					
1	SAPATURA DE PAMINT IN SPATII LIMITATE > 1,00 M SI 2 M ADINCIME CU MALURI NE SPRIJINITE	6.60	0.00	6.60	
2	UMPLUTURA IN STRATURI COMPACTATE CU MIJLOACE MANUALE, EXEC.CU PITRA SPARTA AMESTECATA CU NISIP	2.20	0.00	2.20	
3	SAPATURA DE PAMINT IN SPATII LIMITATE SUB 1,00 M LATIME SI 1.50 M ADINCIME CU MALURI NESPRIJINITE	12.00	0.00	12.00	
TOTAL					
Obiect: 0002 LUCRARI DE CONSTRUCTII					
Categorie: 0007 IMPREJMUIRE GENERALA PLATFORMA - REZISTENȚĂ					
1	TURNARE CU POMPA BETON IN PLACI, GRINZI, STALPI	4.40	0.00	4.40	
2	MONTAJ ARMATURI IN ELEMENTE DE CONSTRUCTII: PLACI CU BARE D=8 MM	0.05	0.00	0.05	
3	TURNARE CU MIJLOACE CALSICE BETON IN PLACI, GRINZI, STALPI	19.50	0.00	19.50	
4	IMPREJM.PLASA SARMA PANOURI GARD DE OTEL ROT.FIXATPE STALPI BET ARM.PREF MONT.LA 2M H COAMA 2,05M	175.00	0.00	175.00	
5	PORTI METALICE CU RAME DIN OTEL PROFILAT SI CU IMPLETITURA DE SIRMA ZINCATA INCLUSIV ACCESORIILE	8.00	0.00	8.00	
6	USI METALICE DE ORICE FEL INCLUSIV ACCESORIILE INTR-UN CANAT CU SUPRAFATA < 5 MP	2.00	0.00	2.00	
7	STILP METALIC 2" PENTRU INDICATOR 81-EP-2615	89.00	0.00	89.00	
TOTAL					
Obiect: 0002 LUCRARI DE CONSTRUCTII					
Categorie: FILTRU DRENANT PERIMETRAL					
1	SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM CU UMIDITATE NATURAL	0.80	0.80	0.00	
2	INCARCARE IN AUTOVEH.CU INCARCATOR FRONT.PE SENILE DE 0,5-0,99MC LA DIST.<10M PAMINT	0.80	0.80	0.00	
3	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 300 M	144.00	144.00	0.00	
4	UMPLUTURA IN STRATURI COMPACTATE CU MIJL.MANUALE EXECUTATE CU PIATRA SPARTA AMESTECAT CU NISIP	32.64	32.64	0.00	
5	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM	65.28	65.28	0.00	
6	COMPACT.UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10-12T,EXCL.UDAREA PAM.NECOENZ.GRAD COMPACT.92-94%	0.80	0.80	0.00	
TOTAL					
Obiect: 0001 ORGANIZAREA DE SANTIER					
Categorie: 0001 LUCRARE DE CONSTRUCTII SI INSTALATII AFERENTE ORGANIZARII DE SANTIER					
1	DECOPERTARE STRAT VEGETAL SI TRANSPORT	100.00	100.00	0.00	
2	UMPLUTURA CU STRAT DE BALAST A SUPRAFETEI UNDE SE DESFASOARA ACTIVITATEA DE ORGANIZARE DE SANTIER	100.00	100.00	0.00	
3	IMPREJMUIRE CU GARD PROVIZORIU ORGANIZAREA DE SANTIER	40.00	40.00	0.00	
4	INCHIRIERE CONTAINER BIROU VESTIARE (PERIOADA 4 LUNI)	1.00	1.00	0.00	
5	INCHIRIERE CONTAINER TOALETA ECOLOGICA(PERIOADA 4 LUNI)	1.00	1.00	0.00	
6	INCHIRIERE CONTAINER MATERIALE(PERIOADA 4 LUNI)	1.00	1.00	0.00	
TOTAL					
Obiect: 0001 ORGANIZAREA DE SANTIER					
Categorie: 0001 CHELTUIELI CONEXE ORGANIZARII SANTIERULUI					
1	PAZA SANTIERULUI	4.00	4.00	0.00	
2	SECURITATEA SI SANATATEA IN SANTIER	4.00	4.00	0.00	
3	ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA DIN SURSE PROPRII	4.00	4.00	0.00	
TOTAL					
Obiect 0002 LUCRARI DE CONSTRUCTII					
b) Utilaje si echipamente de transport					
1	TOCATOR DE CRENGI T2 ACTIONARE PRIZA TRACTOR	1.00	0.00	1.00	
Obiect 0002 LUCRARI DE CONSTRUCTII					
c) Dotari, inclusiv utilaje si echipamente indep					
1	TRUSA MEDICALA DE PRIM AJUTOR	1.00	0.00	1.00	
2	PICHET PSI ECHIPAT	1.00	0.00	1.00	
3	GRUP ELECTROGEN CU MOTOR CU ARDERE INTERNA	1.00	0.00	1.00	
4	RADIATOR ELECTRIC PE ULEI	1.00	0.00	1.00	
5	TOALETA ECOLOGICA	1.00	0.00	1.00	
6	CABINA PAZA	1.00	0.00	1.00	
7	EUROPUBELE (Containere pentru deseuri și materiale periculoase)	4.00	0.00	4.00	
TOTAL			0.00		
Total lista utilaje si dotari			0.00		